

附件

2022年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）：甘肃省武威公路事业发展中心

编报日期：2023年2月15日

联系人及电话：陆仁德 0935-6180872

2022年度省级预算执行情况绩效自评报表目录

一、部门自评报告

二、部门整体支出自评表

三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

1. 业务费（一般公共预算不足补差）项目绩效自评表
2. 业务费（非税收入）项目绩效自评表
3. 成品油税费改革资金用于养护维修（日常养护维修）项目绩效自评表
4. 成品油税费改革资金用于养护工程项目绩效自评表
5. 成品油税费改革资金用于业务费项目绩效自评表
6. 2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（养护工程）项目绩效自评表
7. 2022年政府还贷二级公路取消收费后资金（养护工程）项目绩效自评表
8. 2022年政府还贷二级公路取消收费后资金（水毁修复）项目绩效自评表
9. 政府收费公路养护、修缮及其他支出经费项目绩效自评表
10. 2022年车辆购置税收入补助地方支出资金项目绩效自评表

2022年部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		甘肃省武威公路事业发展中心						
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）	分值	得分	
	全年支出	33032.256737	35400.577968	34147.068715	96.46%	10.00	9.65	
	其中：基本支出	3104.872218	3104.872218	3104.872218	100.00%	—	—	
	项目支出	29927.384519	32295.705750	31042.196497	96.12%	—	—	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：确保职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出。			目标1完成情况：职工工资、各项津补贴福利按规定的期限和标准已落实到位，各项社保按期缴纳完成，工会经费和福利费等支出均按照总工会相关规定进行了支出，稳定的了职工队伍思想，激发了职工干事创业的激情；按照规定支付了单位日常办公耗材和各项办公支出，保障了单位正常的运转；预算执行率100%。				
	目标2：完成国省干线公路、高速公路保养工作，养护里程1354.291公里。质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时清运垃圾，资料合适齐全，资金及时支付。优良路率和优等路率均达到75%以上，确保当年国省干线公路、高速公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展			目标2完成情况：完成了国省干线公路、高速公路保养工作，养护里程1354.291公里，质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大了路况巡查力度，对发现的路面坑槽、车辙等安全隐患，及时进行了处治，清理了路面和边沟垃圾，资料完整齐全，及时支付了各种费用。优良路率和优等路率均达到了75%以上。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100%	5.00	5.00	
			项目支出预算执行率	>=97%	96%	5.00	4.80	
			“三公经费”控制率	<=100%	71%	1.00	1.00	
			资金支出合理性	合理	100%	1.00	1.00	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全性	100%	2.00	2.00	
			资金使用规范性	规范	100%	1.00	1.00	
		采购管理	政府采购规范性	规范	100%	1.00	1.00	
		资产管理	资产管理规范性	规范	100%	1.00	1.00	
		人员管理	人员编制合规性	合规	100%	1.00	1.00	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2.00	2.00	
	履职效果	部门履职目标	普通干线养护里程	=1034.88公里	=1034.88公里	7.00	7.00	
			高速公路养护里程	=319.411公里	=319.411公里	7.00	7.00	
			养护质量	合格	100%	7.00	7.00	
			养护工作完成及时性	及时	100%	6.00	6.00	
			项目成本控制	有效控制	100%	7.00	7.00	
		部门效果目标	公路养护实施效果	良好	100%	6.00	6.00	
			交通行条件	有效改善	100%	5.00	5.00	
		社会影响	公路服务水平	提升	100%	5.00	5.00	
	能力建设	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%	5.00	5.00	
		档案管理	档案管理完备性	完备	100%	5.00	5.00	
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	职工满意度	>=95%	100%	5.00	5.00	
		服务对象2的满意度	社会公众满意度	>=75%	95%	5.00	5.00	
	合 计							99.45
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。								

注： 1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

2022年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	业务费（一般公共预算不足补差）	甘肃省交通厅	558.370000	558.370000			558.370000	100.00%	100.00	
2	业务费（非税收入返还）	甘肃省交通厅	799.877250	593.900000	205.977250		773.199000	96.66%	99.67	
3	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）	甘肃省交通厅	6629.388450	4890.384519	1739.003931		6495.139687	97.97%	99.80	
4	成品油税费改革资金用于养护工程	甘肃省交通厅	2352.425000	2346.600000	5.825000		2352.425000	100.00%	100.00	
5	成品油税费改革资金用于业务费	甘肃省交通厅	580.000000	430.000000	150.000000		550.000000	94.83%	98.97	
6	2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（养护工程）	甘肃省交通厅	4935.000000	4935.000000			4900.105600	99.29%	99.93	
7	2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（养护工程）	甘肃省交通厅	6450.000000	6450.000000			6417.092400	99.49%	99.95	
8	2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（水毁修复工程）	甘肃省交通厅	1070.000000	1070.000000			142.330160	13.30%	85.91	
9	政府收费公路养护、修缮及其他支出经费项目	甘肃省交通厅	8182.645050	8035.130000	147.515050		8123.510050	99.28%	99.93	
10	2022年车辆购置税收入补助地方支出资金项目	甘肃省交通厅	738.000000	618.000000	120.000000		730.024600	98.92%	99.89	
	合计		32295.705750	29927.384519	2368.321231		31042.196497	96.12%	99.45	

2022年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		业务费（一般公共预算不足补差）						
主管部门		甘肃省交通厅			实施单位	甘肃省武威公路事业发展中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	558.37	558.37	558.37	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	558.37	558.37	558.37	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、确保职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；2、按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；3、办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制；4、工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行；5、支付率100%，职工满意度95%。				1、职工工资、各项津贴福利按规定的期限和标准已落实到位，各项社保按期缴纳完成，工会经费和福利费等支出均按照总工会相关规定进行了支出，稳定的了职工队伍思想，激发了职工干事创业的激情；2、按照规定支付了单位日常办公耗材和各项办公支出，保障了单位正常的运转； 预算执行率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	100%	7.16	7.16	
			资金到位及时性	及时	100%	7.14	7.14	
		质量指标	工作达标率	=100%	100%	7.14	7.14	
			时效指标	各类工作按时完成率	=100%	100%	7.14	7.14
		修复及时性		及时	100%	7.14	7.14	
		成本指标	补助资金按规定标准发放率	=100%	100%	7.14	7.14	
			成本控制在预算范围内	预算范围内	100%	7.14	7.14	
		效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于	100%	7.50	7.50
	社会效益指标		预算资金使用效益提高情况	提高	100%	7.50	7.50	
	生态效益指标		办公环境改善程度	明显	100%	7.50	7.50	
	可持续影响指标		长效管理制度执行有效性	有效	100%	7.50	7.50	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	100%	10.00	10.00	
	总分					100.00	100.00	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。							

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2022年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		业务费(非税收入返还)						
主管部门		甘肃省交通厅			实施单位	甘肃省武威公路事业发展中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	799.87725	799.87725	773.199	10.00	96.66%	9.67
		其中：当年财政拨款	593.9	593.9	567.22175	—	95.51%	—
		上年结转资金	205.97725	205.97725	205.97725	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、维修养管站站房、屋面防水处治及业务用房下水管道更换，改善职工生活环境及工作条件，激发职工工作热情。2、清理路面坑槽、车辙等安全隐患上，清理路面垃圾。				1、完成乌鞘岭养管站等5处房屋的维修，对后勤服务中心办公楼进行了屋面防水处治，更换了下水管道，通过维修改善职工生活环境及工作条件，激发职工工作热情,提高了工作效率,提升了单位外部形象。2、加大公路巡查，对路面坑槽、车辙等安全隐患，进行了整治，清理路面垃圾。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路及附属设施日常养护工作完	=100%	100%	6.25	6.25	
			站房维修处数	5处	5处	6.25	6.25	
			专项检查次数	≥3次	3次	6.25	6.25	
		质量指标	平均MQI	≥85%	100%	6.25	6.25	
			平均PQI	≥83%	100%	6.25	6.25	
			普通国省干线公路优良路率	≥75%	89%	6.25	6.25	
		时效指标	工程任务完成及时性	及时	100%	6.25	6.25	
		成本指标	成本控制在预算范围内	预算范围内	100%	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安	有助于	100%	4.28	4.28	
			维护成本	降低	100%	4.32	4.32	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%	4.28	4.28	
			普通公路路网畅通	畅通	100%	4.28	4.28	
		生态效益指标	路面废旧材料回收率	≥98%	100%	4.28	4.28	
			路面废旧材料利用率	≥80%	100%	4.28	4.28	
		满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	4.28	4.28
	满意度指标		职工满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	
			人民群众满意度	≥75%	95%	5.00	5.00	
总分						100.00	99.67	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2022年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）						
主管部门		甘肃省交通厅			实施单位		甘肃省武威公路事业发展中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6629.38845	6629.38845	6495.139687	10	97.97%	9.80	
	其中：当年财政拨款	4890.384519	4890.384519	4756.135756	—	97.25%	—	
	上年结转资金	1739.003931	1739.003931	1739.003931	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保职工工资按月及时发放到位，各项津贴补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；2、按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；3、办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制；4、工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行；5、支付率100%，职工满意度95%。			1、职工工资、各项津贴补贴福利按规定的期限和标准已落实到位，各项社保按期缴纳完成，工会经费和福利费等支出均按照总工会相关规定进行了支出，提高了职工生活质量，稳定的了职工思想队伍，激发了职工干事创业的激情；2、按照规定支付了单位日常办公耗材和各项办公支出，保障了单位公务活动的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	97.97%	7.16	7.16	
			资金到位及时性	及时	100%	7.14	7.14	
		质量指标	工作达标率	=100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	各类工作按时完成率	=100%	100%	7.14	7.14	
			修复及时性	及时	100%	7.14	7.14	
		成本指标	补助资金按规定标准发放率	=100%	100%	7.14	7.14	
			成本控制在预算范围内	预算范围内	100%	7.14	7.14	
	效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安	有助于	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	预算资金使用效益提高情况	提高	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	100%	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	养护职工满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	99.80	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2022年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		成品油税费改革资金用于养护工程项目						
主管部门		甘肃省交通厅			实施单位	甘肃省武威公路事业发展中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2352.425	2352.425	2352.425	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	2346.6	2346.6	2346.6	—	100%	—
		上年结转资金	5.825	5.825	5.825	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成国省干线公路小修保养工作，养护里程1034.88公里。质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时清运垃圾，资料合适齐全，资金及时支付。优良路率和优等路率均达到75%以上，确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展。				完成了国省干线公路小修保养工作，养护里程1034.88公里，质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大了路况巡查力度，对发现的路面坑槽、车辙等安全隐患，及时进行了处治，清理了路面和边沟垃圾，资料完整齐全，及时支付了各种费用。优良路率和优等路率均达到了75%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路及附属设施日常养护工作完	=100%	100%	6.25	6.25	
			普通干线养护里程	=737.485公里	737.485公里	6.25	6.25	
			专项检查次数	>=3次	3次	6.25	6.25	
		质量指标	平均MQI	>=85%	100%	6.25	6.25	
			平均PQI	>=83%	100%	6.25	6.25	
			普通国省干线公路优良路率	>=75%	89%	6.25	6.25	
		时效指标	养护工程任务完成及时性	及时	100%	6.25	6.25	
		成本指标	成本控制在预算范围内	预算范围内	100%	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安	有助于	100%	4.28	4.28	
			维护成本	降低	100%	4.32	4.32	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%	4.28	4.28	
			普通公路路网畅通	畅通	100%	4.28	4.28	
		生态效益指标	路面废旧材料回收率	>=98%	100%	4.28	4.28	
			路面废旧材料利用率	>=80%	100%	4.28	4.28	
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	4.28	4.28			
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=75%	95%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2022年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		成品油税费改革资金用于业务费						
主管部门		甘肃省交通厅			实施单位	甘肃省武威公路事业发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	580	580	550	10.00	94.83%	9.48	
	其中：当年财政拨款	430	430	400	—	93.02%	—	
	上年结转资金	150	150	150	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 督导帮扶农村公路质量抽检，进一步提高农村公路质量。2. 对所管养公路桥梁进行危桥改造，确保桥梁安全畅通。3. 定期开展公路巡查，及时发现公路安全隐患。			1. 定期开展了公路巡查，对发现的公路安全隐患及时进行了处理；2. 督导帮扶农村公路质量抽检，进一步提高了农村公路质量；3. 完成了G569线白塔河桥等2座危桥维修改造，工程质量合格，进一步提升了公路服务的效率、质量和水平，营造了高效便捷的出行环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	94.83%	10.00	9.48	
			资金到位及时性	及时	100%	10.00	10.00	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	工作及时性	及时	100%	10.00	10.00	
		成本指标	预算执行控制在预算资金范围内	预算范围内	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于	100%	7.50	7.50	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率	明显	100%	7.50	7.50	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%	7.50	7.50	
		可持续影响指标	是否提升公路通行能力	是	100%	7.50	7.50	
	满意度指标	满意度指标	出行群众满意度	>=75%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	98.97		
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2022年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2021年政府还贷公路收费取消后补助资金（养护工程）						
主管部门		甘肃省交通厅			实施单位		甘肃省武威公路事业发展中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4935	4935	4900.1056	10.00	99.29%	9.93
		其中：当年财政拨款	4935	4935	4900.1056	—	99.29%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年工作任务，保持公路基础设施良好技术状况，根据政策要求保障项目正常运转，12月底完成预算资金的支出。				按期完成了G569线K157+337至K220+000段养护工程、G569线K329+000至K369+200段养护工程及G312线古浪河二桥、G312线古浪河桥梁养护性养护工程施工任务，通过加固提升桥梁承载能力和公路通行能力，提供安全便捷的出行条件。项目实施后消除了安全隐患，降低了养护成本，提升了桥梁承载能力和公路通行能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省养普通国省道养护工程里程	=80.72公里	80.72公里	8.35	8.35	
			专项检查次数	>=3次	3次	8.33	8.33	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%	8.33	8.33	
			普通国省道优良路率	≥80%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	养护工程任务完成及时性	及时	100%	8.33	8.33	
		成本指标	成本控制在预算范围内	预算范围内	100%	8.33	8.33	
	效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于	100%	3.75	3.75	
			维修成本	降低	100%	3.75	3.75	
		社会效益指标	道路安全隐患处置	及时	100%	3.75	3.75	
			道路通行能力提升情况	提升	100%	3.75	3.75	
			普通公路路网畅通	畅通	100%	3.75	3.75	
		生态效益指标	路面废旧材料回收率	>=98%	100%	3.75	3.75	
	路面废旧材料利用率		>=90%	100%	3.75	3.75		
	可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	100%	3.75	3.75		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=75%	95%	10.00	10.00	
	总分						100.00	99.93
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。							
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。								
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。								
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。								

2022年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2022年政府还贷公路收费取消后补助资金（养护工程）						
主管部门		甘肃省交通厅			实施单位		甘肃省武威公路事业发展中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6450	6450	6417.0924	10.00	99.49%	9.95	
	其中：当年财政拨款	6450	6450	6417.0924	—	99.49%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	彻底处置项目路段原有路面病害，提高道路承载能力，改善整体技术状况，提升通行条件和服务水平。			按期完成了G338线养护维修工程及S308线养护维修工程施工任务，彻底处置了项目路段路面病害，提高了道路承载能力，改善了道路整体技术状况，提升了路况通行服务水平，为人民群众安全出行提供了便利的通行条件，预算执行率99.49%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施碎石封层公里数	=69.36公里	69.36公里	7.16	7.16	
			实施重铺公里数	=15公里	15公里	7.14	7.14	
			专项检查次数	>=3次	3次	7.14	7.14	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%	7.14	7.14	
			普通国省道优良路率	≥75%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	按期完成项目投资	按期完成	100%	7.14	7.14	
		成本指标	成本控制在预算范围内	预算范围内	100%	7.14	7.14	
	效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于	100%	3.33	3.33	
			维护成本	降低	100%	3.36	3.36	
		社会效益指标	道路安全隐患处置	及时	100%	3.33	3.33	
			道路通行能力提升情况	提升	100%	3.33	3.33	
			普通公路路网畅通	畅通	100%	3.33	3.33	
		生态效益指标	环境保护情况	有效	100%	3.33	3.33	
			路面废旧材料回收率	>=98%	100%	3.33	3.33	
			路面废旧材料利用率	>=90%	100%	3.33	3.33	
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	100%	3.33	3.33	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=75%	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.95	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2022年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（水毁修复）						
主管部门		甘肃省交通厅			实施单位	甘肃省武威公路事业发展中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1070.00	1070.00	142.33016	10.00	13.30%	1.33
		其中：当年财政拨款	1070.00	1070.00	142.33016	—	13.30%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	修复普通干线公路水毁损毁的路基路面、临河路段路基边坡、挡墙、等防护构造物冲刷悬空，防排水设施损坏等，完成批复的工程量、质量合格，安全、文明、环保施工符合要求。				由于预算资金下达较晚,受疫情及气候条件影响，预算执行率为13.3%，完成了部分工程量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	100%	6.25	6.25	
			资金支付率	100.00%	13.30%	6.25	0.83	
			专项检查次数	>=3次	3次	6.25	6.25	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%	6.25	6.25	
			平均PQI	>=83%	100%	6.25	6.25	
			普通国省干线公路优良路率	>=75%	89%	6.25	6.25	
		时效指标	养护工程任务完成及时性	及时	100%	6.25	6.25	
		成本指标	成本控制在预算范围内	预算范围内	100%	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安	有助于	100%	4.28	4.28	
			维护成本	降低	100%	4.32	4.32	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%	4.28	4.28	
			普通公路路网畅通	畅通	100%	4.28	4.28	
		生态效益指标	路面废旧材料回收率	>=98%	100%	4.28	4.28	
			路面废旧材料利用率	>=80%	100%	4.28	4.28	
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	4.28	4.28			
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=90%	95%	10.00	10.00		
总分					100.00	85.91		
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额。无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2022年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		政府收费公路养护、修缮及其他支出经费						
主管部门		甘肃省交通厅			实施单位	甘肃省武威公路事业发展中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8182.64505	8182.64505	8123.51005	10.00	99.28%	9.93
		其中：当年财政拨款	8035.13	8035.13	7975.995	—	99.26%	—
		上年结转资金	147.51505	147.51505	147.51505	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高速公路小修保养、高速公路养护工程等质量合格，安全、文明、环保等符合要求，资料齐全，资金支付及时。确保高速公路基本的日常运行和维护维修，保证高速公路运营处在健康发展的轨道。				高速公路小修保养、高速公路养护工程等质量合格、安全、文明、环保等符合要求，资料齐全，资金支付及时，确保了高速公路基本的日常运转和维护维修，保证了高速公路运营处在健康发展的轨道。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高速公路养护里程	=332.33公里	332.33公里	7.16	7.16	
			资金到位及时性	及时	100%	7.14	7.14	
		质量指标	平均MQI	>=93%	100%	7.14	7.14	
			平均PQI	>=91%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	小修保养工作开展及时性	及时	100%	7.14	7.14	
			养护工程工作开展及时性	及时	100%	7.14	7.14	
		成本指标	成本控制在预算范围内	预算范围内	100%	7.14	7.14	
		经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安	有助于	100%	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	控制节约成本情况	有效节约	100%	5.00	5.00	
			预算资金使用效益提高情况	提高	100%	5.00	5.00	
		生态效益指标	路面废旧材料回收率	>=100%	100%	5.00	5.00	
			路面废旧材料利用率	>=95%	100%	5.00	5.00	
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	100%	5.00	5.00	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=80%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.93	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2022年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2022年车辆购置税收入补助地方支出资金项目						
主管部门		甘肃省交通厅			实施单位	甘肃省武威公路事业发展中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	738.00	738.00	730.024600	10.00	98.92%	9.89
		其中：当年财政拨款	618.00	618.00	610.024600	—	98.71%	—
		上年结转资金	120.00	120.00	120.000000	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2022年公路“三项工程”建设任务及2022年普通省道危桥改造工程。				完成了2022年公路“三项工程”建设任务及2022年G569线白塔河等2座危桥改造，群众出行条件得到了明显改善，预算执行率98.92%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持公路四、五类桥梁及旧桥改造项目（个）	=2个	2个	8.35	8.35	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%	8.33	8.33	
			完工项目验收合格率	=100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	工作及时性	及时	100%	8.33	8.33	
			项目建设进度	按计划完成	100%	8.33	8.33	
	成本指标	成本控制在预算范围内	预算范围内	100%	8.33	8.33		
	效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于	100%	5	5	
			维护成本	降低	100%	5	5	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%	5	5	
		生态效益指标	路面废旧材料回收率	>=98%	100%	5	5	
路面废旧材料利用率			>=90%	100%	5	5		
可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	100%	5	5			
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=75%	95%	10	10		
总分						100.00	99.89	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。